

**GOVERNMENT OF CHHATTISGARH**  
**PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT**



*Jn* **NRM**

**RAIPUR AUGMENTATION WATER SUPPLY SCHEME**











**रायपुर आवर्धन जलप्रदाय योजना (जेएनएनयूआरएम)**

**प्रगति प्रतिवेदन**

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER**  
**PUBLIC HEALTH ENGINEERING PROJECT DIVISION**  
**RAIPUR (C.G.)**

## रायपुर आवर्धन जलप्रदाय योजना (जेएनएनयूआरएम)

### योजना के कार्यों की प्रगति (28-02-2010 की स्थिति में)

क्र.	कार्य का विवरण	लक्ष्य दिनांक	प्रगति	छायाचित्र
1	(i) रॉ वाटर ग्रेविटी मेन 1700 मि. मी. व्यास, 15.20 कि.मी. (ii) रॉ वाटर पंपिंग मेन 1400 मि. मी. व्यास, 3.60 कि.मी. पाईप प्रदाय – 17747 मि. बिछाया – 12485 मि. 95.32 % कार्य पूर्ण	19.06.2009	 लक्ष्य प्रगति	
2	रा क्लीयर वाटर पंपिंग मेन्स 400 मि.मी. से 1600 मि.मी. व्यास स्टील सिलिंडर पाइप/डी.आई. पाईप कुल पाईप लाइन – 45.84 कि.मी.  39.35 कि.मी. पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है। 91% कार्य पूर्ण	19.08.2009	44.42 कि.मी.  लक्ष्य प्रगति	
3	(i) आर.सी.सी. इंटेक वेल पंप हाउस 16 मी. आंतरिक व्यास (ii) 150 एम.एल.डी. क्षमता जल शुद्धिकरण संयंत्र, क्लियर वाटर रिजर्वायर एवं पंप हाउस के निर्माण सहित। 68 % कार्य पूर्ण	02.03.2010	 लक्ष्य प्रगति	
4. A	उच्चस्तरीय आर.सी.सी. जलागार 3200 कि.ली. क्षमता तथा 20 मीटर स्टेजिंग 1. अवंतीविहार – 45% कार्य पूर्ण 2. दलदल सिवनी – 45% कार्य पूर्ण 3. मोवा – 48% कार्य पूर्ण 4. सड्डू – 50% कार्य पूर्ण	02.12.2009	 लक्ष्य प्रगति	

क्र.	कार्य का विवरण	लक्ष्य दिनांक	प्रगति	छायाचित्र
B	1. भाठागांव – 70% कार्य पूर्ण 2. मठपुरैना – 78% कार्य पूर्ण 3. लालपुर – 70% कार्य पूर्ण 4. अमलीडीह – 60% कार्य पूर्ण	02.12.2009		
C	1. ईदगाहभाठा – 100% कार्य पूर्ण 2. चंगोराभाठा – 100% कार्य पूर्ण 3. दीनदयाल उपाध्याय नगर – 100% कार्य पूर्ण 4. सरोना – 95% कार्य पूर्ण	27.11.2009		
D	1. कोटा – 85% कार्य पूर्ण 2. कबीर नगर – 85% कार्य पूर्ण 3. टाटीबंध – 85% कार्य पूर्ण	04.06.2009		
E	1. जरवाय – 95% कार्य पूर्ण 2. गोगांव – 95% कार्य पूर्ण	06.06.2009		
5	जल वितरण वाहिनी डी.आई. पाइप क्लास के-7 100 से 300 मि.मी. व्यास – 259.72 कि.मी. 350 से 600 मि.मी. व्यास – 28.92 कि.मी.	14.09.2009	कार्य प्रगति पर	पाइप प्रदाय एवं बिछाने का कार्य 62% कार्य पूर्ण
6	रॉ वाटर एवं क्लीयर वाटर पंपिंग स्टेशन	31.10.2009	कार्य प्रगति पर	58.50% कार्य पूर्ण
7	रेल्वे क्रॉसिंग एवं रोड क्रॉसिंग		कार्य प्रगति पर	4 क्रॉसिंग्स का कार्य पूर्ण, 3 क्रॉसिंग्स का कार्यादेश जारी 2 क्रॉसिंग्स की कार्यवाही प्रगति पर
8	बिल्डिंग वर्क्स		–	–
9	कम्प्यूनिकेशन एवं मिसलेनियस		–	–
<b>योजना के पूर्ण होने की सम्भावित तिथि – 30.09.2010</b>				