

# नगर पालिक निगम / नगर पालिका / नगर रायपुर प्रपत्र-1

महापौर / श्रीमती किरणमयी नायक	अध्यक्ष / श्री संजय श्रीवास्तव	आयुक्त.-श्री राजेश सुकुमार टोप्पो
जनसंख्या - 10.07 लाख	अ.जा जनसंख्या - 0.94 लाख	अ.ज.जा जनसंख्या - 0.32 लाख
क्षेत्रफल वर्ग 142 कि.मी.	स्थापना व्यय प्रतिशत - 57.09	राजस्व अधिकारी (8) 2 भरे - 6 रिक्त
सेटअप कुल स्वीकृत पद- 3361	अभियंता -(116) 77 भरे 39 रिक्त	सफाई कामगार 1210 के विरुद्ध 1052 कार्यरत 158 रिक्त
वार्ड की संख्या - 70		

दिनांक 01 अप्रैल 2011 से 23 जून 2011 तक

विकास कार्यों व योजनाओं की स्थिति (राशि लाख में)

मद	01.04.11 को प्रारंभिक अवशेष	वर्ष 11-12 में प्राप्त राशि	योग	प्रतिवेदित तक का व्यय	कोष में शेष राशि
अंधों संरचना	5190	5047	10237	429	9808
केन्द्र प्रवर्तित योजना	1292	6646	7939	6083	1856
राज्य प्रवर्तित योजना	3038	4927	7965	2359	5606
स्वयं का राजस्व-2	2713	3370	6082	5108	974
अनिवार्य निधि -3	84	-	84	-	84
वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त	5063	787	5850	697	5153
<b>योग</b>	<b>17380</b>	<b>20777</b>	<b>38157</b>	<b>14677</b>	<b>23480</b>

**नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)**  
**विकास कार्यों की (समस्त स्त्रोंतों से) जानकारी**

प्रपत्र-2

31.03.2011 की स्थिति में  
राशि लाखों में

क्र	मद का नाम	संचा. का आदेश क्र. /दि.	स्वीकृत राशि	प्रदत्त राशि	प्रतिवेदित माह तक व्यय राशि	कुल स्वीकृत कार्य की संख्या	भौतिक स्थिति			रिमार्क
							पूर्ण	निर्माणाधीन	अप्रारंभ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अधोसंरचना मद									
	समग्र विकास कार्य		1050.00	750.00	722.86	242	48	0	0	
	अधोसंरचना मद अंतर्गत वार्डवार विकास कार्य		1104.85	1104.85	211.21					
	अधोसंरचना मद अंतर्गत नाला निर्माण एवं अन्य विकास कार्य		1397.00	1397.00	810.93					
	अधोसंरचना मद अंतर्गत नरैया तालाब		200.075	200.075	162.015	1		1		
	अधोसंरचना मद अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य		193.820	193.820	85.140					
2.	केन्द्र प्रवर्तित									
1	अटल आवास योजना									हाऊसिंग बोर्ड द्वारा संचालित
2	दीनदयाल स्वावलंबन योजना				61.63		330	65	50	
	प्रथम चरण		32.00	32.00		200				
	द्वितीय चरण		29.00	19.50		195				
			10.00	5.00		50				निर्माणाधीन कार्य 35 प्रतिशत पूर्ण उपयुक्त स्थल चयन हेतु।

क्र	मद का नाम	संचा. का आदेश क्र. /दि.	स्वीकृत राशि	प्रदत्त राशि	प्रतिवेदित माह तक व्यय राशि	कुल स्वीकृत कार्य की संख्या	भौतिक स्थिति			रिमार्क
							पूर्ण	निर्माणाधीन	अप्रारंभ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	गोकुल नगर योजना		324.04		324.72	1				कार्य पूर्ण तीन स्थलों पर गोकुल नगर निर्माण हेतु 975.56 रु लाख की योजना तैयार कर स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित की गई एवं भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है।
4	अन्य सभी केन्द्र प्रवर्तित योजना									
1	वाम्बे (प्रथम चरण)		296.00	296.00	296.00	740	740			कार्य पूर्ण
	वाम्बे (द्वितीय चरण)		504.00	388.00	473.36	810	810			कार्य पूर्ण
2	निर्मल भारत अभियान (वाम्बे योजना)		156.00	156.00	254.79	26	24	2		24 स्थानों पर निर्माण कार्य पूर्ण एक स्थल पर कार्य प्रगति पर एक स्थल नेताजी सुभाष चन्द्र बोस वार्ड पर न्यायालयीन स्थगन
3	पे एण्ड यूज (प्रथम चरण)		198.00 (हुडको से प्राप्त)	198.50	223.07	27	25	1		25 स्थानों पर निर्माण कार्य पूर्ण एक स्थल पर कार्य प्रगति पर एक स्थल फाफाडीह में न्यायालयीन फैसले के कारण अपूर्ण । 24.27 लाख निगम अंशदान के व्यय किया गया ।

क्र	मद का नाम	संचा. का आदेश क्र. /दि.	स्वीकृत राशि	प्रदत्त राशि	प्रतिवेदित माह तक व्यय राशि	कुल स्वीकृत कार्य की संख्या	भौतिक स्थिति			रिमार्क
							पूर्ण	निर्माणाधीन	अप्रारंभ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	पे एण्ड यूज (द्वितीय चरण)		252.06	252.06	295.74	27	25	2		25 स्थानों पर निर्माण कार्य पूर्ण पर दो स्थल महात्मा गांधी वार्ड एवं ब्राम्हण पारा वार्ड में न्यायालयीन स्थगन के कारण अपूर्ण निगम अंशदान के रूप में राशि रु. 43.68 लाख व्यय किया गया ।
4	आई.एल.सी.एस. (शुष्क शौचालयों को जलवाहित शौचालय में परिवर्तन कार्य)									
	प्रथम चरण		61.95 (हुडको से प्राप्त)	58.85	65.95	2100				2100 नग शौचालयों में कार्य पूर्ण
	द्वितीय चरण		92.48	92.48	85.24	3000				3000 शुष्क शौचालयों को जलवाहित में परिवर्तन करने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

क्र	मद का नाम	संचा. का आदेश क्र. /दि.	स्वीकृत राशि	प्रदत्त राशि	प्रतिवेदित माह तक व्यय राशि	कुल स्वीकृत कार्य की संख्या	भौतिक स्थिति			रिमार्क
							पूर्ण	निर्माणाधीन	अप्रारंभ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	आई.डी.एस.एम.टी.		450.00	339.00	952.02	32	24	1	7	राज्यांश एवं केन्द्रांश रु. 339 लाख प्राप्त हुआ था, जिसके विरुद्ध रु. 801.34 लाख का व्यय हुआ है, जिसमें निगम अंशदान भी सम्मिलित है। इस योजना के तहत तीन तालाबों का विकास, तीन सड़कों का विस्तारीकरण, दो स्थलों पर सुलभ शौचालय निर्माण, दो स्थलों पर नाली निर्माण कार्य, दो स्थानों पर उद्यान विकास, दो, स्थलों पर बस स्टॉप, दो स्थलों पर रिक्शा स्टैंड, पांच स्थान पर निगम कॉम्प्लेक्स के प्रथम तल पर व्यावसायिक परिसर का निर्माण कार्य, निर्माण एक स्थान पर कम्यूनिटी हॉल का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। दो स्थलों पर व्यावसायिक काम्प्लेक्स का निर्माण पूर्ण एवं एक प्रगति पर कार्य प्रगति पर है।
6	स्वच्छत छत्तीसगढ़ योजना		218.76	177.48	80.06	36.46	1533		2113	2113 नग की राशि शासन को समर्पित एवं 61 कार्यों का देयक बनाने का कार्य शेष ।

क्र	मद का नाम	संचा. का आदेश क्र. /दि.	स्वीकृत राशि	प्रदत्त राशि	प्रतिवेदित माह तक व्यय राशि	कुल स्वीकृत कार्य की संख्या	भौतिक स्थिति			रिमार्क
							पूर्ण	निर्माणाधीन	अप्रारंभ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(3)	13वां वित्त आयोग	या.प्र. /5/1539 दि.18.02.11	1661.00							टेंडर आमंत्रित सामान्य सभा एवं एम.आई.सी. की स्वीकृति हेतु लंबित।
1	स्टार्म वाटर ड्रेन			650.00						
2	वाटर सप्लाई			1000.00						
(4)	राज्य प्रवर्तित									
1	सरोवर धरोहर		617.68	536.14	479.58	33	26	3	4	
2	पुष्पवाटिका योजना		415.07	369.82		44	41	02		01 कार्य विवादास्पद न्यायालय में लंबित
3	उन्मुक्त खेल मैदान		273.03	231.54	198.3	19	18	1		
4	ज्ञानस्थली योजना		229.83	214.92	261.37	59	56	2	1	रेल्वे से एन.ओ.सी. अप्राप्त समर्पित
5	मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना		281.17	242.47	312.12	1003/468	712/432		293.36	शासन द्वारा आबंटित राशि से अधिक व्यय होने से संबंध में पत्र प्रेषित किया गया।

क्र	मद का नाम	संचा. का आदेश क्र. /दि.	स्वीकृत राशि	प्रदत्त राशि	प्रतिवेदित माह तक व्यय राशि	कुल स्वीकृत कार्य की संख्या	भौतिक स्थिति			रिमार्क
							पूर्ण	निर्माणाधीन	अप्रारंभ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	महिला समृद्धि योजना		37.50	37.50	45.13	98	64			पार्किंग स्थल के कारण स्थल सुरक्षित, शासन द्वारा आबंटित राशि से अधिक का व्यय
7	प्रतीक्षा बस स्टैण्ड									आर.डी.ए. को हस्तांतरित
8	मुक्तिधाम योजना		259.81	212.98	222.83	22	10	9	3	
(5)	अन्य कार्य (विशिष्ट योजनायें)									
1	आऊटडोर स्टेडियम	वर्ष 2004-5 पत्र क्र. /4/बजट/60/21/05/3544 दिनांक 19.07.05 वर्ष 2006-07 मार्च 2009	300 200 89	589	595.20	आऊटडोर स्टेडियम निर्माण का विकास	कार्य पूर्ण			80 प्रतिशत कार्य पूर्ण, ईस्ट पेवेलियन के एक भाग में मा.उच्च न्या.में स्थगन होने के कार्य विगत तीन वर्षों से बंद मैदान में खेल, गतिविधियों प्रारंभ है। वेस्ट एवं नार्थ पेवेलियन साई को आबंटित
2	कार्यालय भवन	पत्र क्र.4/ले.अनु. /08-09/1181/ दिनांक 20.02.2009	1176.51	1176.51	1241	मुख्य भवन निर्माण एवं अन्य कार्य एवं आंतरिक बाह्य विकास कार्य	पूर्ण			कार्य पूर्ण, महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा दिनांक 25.06.2011 को लोकार्पित, कार्य का देयक बनाना शेष है।
3	इंडोर स्टेडियम	वर्ष 2005-06 वर्ष 2008-09 पत्र क्र. /71/41/4 ले.अनु. /06-07/5587 दिनांक 23.08.08	3.00 7.29	3.00 7.29	2250.00	इंडोर स्टेडियम (इंडोर स्टेडियम) ट्रसरूप एयरकंडिनिंग	कार्य पूर्ण			दिनांक 03.02.2011 को लोकार्पित

4	स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स साईट डेवलपमेन्ट		300.00		230.86	बाउंड्रीवॉल गेट, पार्किंग, रोड, नाली, उद्यान, विद्युत व्यवस्था, चिलर प्लांट एवं अन्य विकास कार्य।	80 प्रतिशत			बाउंड्रीवॉल गेट, पार्किंग, रोड, नाली, उद्यान, विद्युत व्यवस्था, चिलर प्लांट एवं अन्य विकास कार्य हेतु राशिरू.384.03 का योजना तैयार कर शासन को स्वीकृति की गई थी जिसे शासन ने 300.00 की स्वीकृति हुई है।
5	पांच मार्गों का विकास	पत्र क्र. 334/11/ले. अनु. /09-10/2 964 दिनांक 22.06.2009	2203.63	250.00		पांच मार्गों का विकास 1. आमापारा जी.ई.रोड से अग्रसेन चौक होते हुए तेलघानी नाका 2. फाफाडीह से पाटीदार भवन होते हुए नई मंडी तक 3. आयुर्वेदिक कॉलेज रोड से जी.ई.रोड शीतला तालाब डंगनिया तक 4. रोहिणीपुरम गेट से गोल चौक महापाया हास्पिटल होते हुए रिग रोड 5. अनुपम उद्यान से बम्लेश्वरी मंदिर होते हुए महादेव घाट				कब्जा हटाने एवं अन्य बाधाएं हटाने की कार्यवाही प्रक्रिया में

6	फाफाडीह चौक से तेलघानी नाका तक सड़क सौंदर्यीकरण	6133 ए/7188 18.11.09	445.42	445.42	94.26	4	3	1		
7	स्विमिंग पूल		405.21	100.00		स्विमिंग पूल का निर्माण				निविदा हेतु एम.आई. सी. एवं सामान्य सभा की स्वीकृति प्राप्त की जानी है।
8	शहर का प्रमुख मार्गों का विकास कार्य)(डामरीकरण कार्य)			695.00	166.00	31	19	2	6	4 में कार्य की आवश्यकता नहीं।
9	सड़कों का डामरीकरण एवं मरम्मत (राज्योत्सव)	ले अनु/04/18/10-11/6 141. रायपुर दिनांक 05.10.10	1073.55 लाख	800.00	696.00	30	19	2	7	2 आवश्यक नहीं
	गौरव पथ-(फेस (2)	6133/7188 18.11.09	445.42	445.42	189.73	4		4		फाफाडीह चौक से चौक होते हुए तेलघानी नाका तक सड़क चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण कार्य 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण

# नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

## विकास कार्यों की (समस्त स्रोतों से) जानकारी

(राशि लाख में)

प्रपत्र-3

दिनांक 31.03.11 की स्थिति में

क्र	मद का नाम	संचा. का आदेश क्र./दि.	स्वीकृत राशि	प्रदत्त राशि	स्वीकृत राशि से निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य का नाम	लागत राशि	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यादेश दिनांक	गत माह तक व्यय	समीक्षा माह में व्यय	कार्य की भौतिक स्थिति एवं प्रतिशत	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	अधोसंरचना मद											
	आउटडोर स्टेडियम	वर्ष 2004-5 पत्र क्र. /4/बजट/60/21/05/3544 दिनांक 19.07.05 वर्ष 2006-07 मार्च 2009	300 200 89	589	आउटडोर स्टेडियम निर्माण, खेल मैदान का विकास।	589		29.05.03	595.20		80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण, ईस्ट पेवेलियन के एक भाग में मा. उच्च न्या.में स्थगन होने के कार्य विगत तीन वर्षों से बंद मैदान में खेल, गतिविधियों प्रारंभ है एवं नार्थ पेवेलियन साई को आबंटित
	कार्यालय भवन	पत्र क्र.4/ले.अनु./08-09/1181 / दिनांक 20.02.2009	1176.51	1176.51	मुख्य भवन निर्माण एवं अन्य कार्य एवं आंतरिक एवं बाह्य विकास कार्य	1176.51	12.08.08	1241.00		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दिनांक 25.06.2011 को महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा लोकार्पित
	इंडोर स्टेडियम	वर्ष 2005-06 वर्ष 2008-09 पत्र क्र. /71/41/4 ले.अनु./06-07/5587 दिनांक 23.08.08	3.00 7.29	3.00 7.29	इंडोर स्टेडियम (इंडोर स्टेडियम) ट्रेसरूफ एयरकंडिनिंग	2162	वर्ष 94-95 24.06.08 24.02.09	28.05.96 01.10.08 16.11.09	2250.00		कार्यपूर्ण	दिनांक 03.02.11 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लोकार्पित

	स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स साइट डेवलपमेन्ट		300.00		बाउंड्रीवॉल गेट, पार्किंग, रोड, नाली, उद्यान, विद्युत व्यवस्था, चिलर प्लांट एवं अन्य विकास कार्य।	384.03	18.01.10	17.03.10	230.86	—	80 प्रतिशत	बाउंड्रीवॉल गेट, पार्किंग, रोड, नाली, उद्यान, विद्युत व्यवस्था, चिलर प्लांट एवं अन्य विकास कार्य हेतु राशिरू.384.03 का योजना तैयार कर शासन को स्वीकृति की गई थी जिसे शासन ने 300.00 की स्वीकृति हुई है।
	हाई राईस फायर ब्रिगेड											High Rise Fire Brigade क्रय करने हेतु शासन से रू. 500 लाख की राशि प्राप्त हुई H.P. का Technical Specification एवं निविदा दस्तावेज तैयार कर संचालनालय, नगरीय निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रशासन एवं विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।

	पांच मार्गों का विकास	पत्र क्र. 334 / 11 / ले.अनु. / 09-10 / 2964 दिनांक 22.06. 2009	2203.63	250.00	पांच मार्गों का विकास 1. आमापारा जी.ई. रोड से अग्रसेन चौक होते हुए तेलघानी नाका 2. फाफाडीह से पाटीदार भवन होते हुए नई मंडी तक 3. आयुर्वेदिक कॉलेज रोड से जी. ई.रोड शीतला तालाब डंगनिया तक 4.रोहिणीपुरम गेट से गोल चौक महापाया हास्पिटल होते हुए रिग रोड 5. अनुपम उद्यान से बम्लेश्वरी मंदिर होते हुए महादेव घाट			27.22			कब्जा हटाने एवं अन्य बाधाएं हटाने की कार्यवाही प्रक्रिया में, मुआवजे भुगतान के कारण लंबित	
	फाफाडीह चौक से तेलघानी नाका तक सड़क सौंदर्यीकरण		143.06		ग्रुप अ अंतर्गत-सड़क चौड़ीकरण एवं डामरीकरण डिवाईडर तथा रोड मार्किंग कार्य।	207.22		03 / 10 19.04.10			अप्रारंभ	
			130.02		ग्रुप ब अंतर्गत-आर.सी. सी. नाली,सर्विस डक्ट एवं उसके ऊपर कांक्रीटीकरण कार्य लैण्ड स्केपिंग तथ्ज्ञा अन्य विविध शिफ्टिंग आदि काय	113.65		02 / 10 19.04.10			प्रगति पर	
			37.94		ग्रुप स अतर्गत-विद्युतीकरण कार्य	47.33		04 / 10 28.04.10			अप्रारंभ	

			101.42		युप द अंतर्गत-पाईप लाईन शिफ्ट कार्य।	51.48		01 / 10 19.04.10	85.64		प्रगति पर	
			12.64		विविध कार्य तोड़फोड़	12.64		30 / 10 15.07.10	76.30		प्रगति पर	
			34.70		विविध कार्य विच्छेद नल कनेक्शन को पुनः संयोजन।	32.11		22 / 10 06.07.10	10.00		प्रगति पर	
	स्विमिंग पूल		405.21	100.00	स्विमिंग पूल का निर्माण							निविदा एम. आई.सी. एवं सामान्य सभा की स्वीकृति प्राप्त की जानी है
1	राज्योत्सव (डामरीकरण कार्य)	ले. अनु/04/1 8/10-11 /6141 रायपुर दिनांक 05. 10.10	1073.55 लाख	800.00	696.00			30	19	2	7	2 आवश्यक नहीं
2	शहर का प्रमुख मार्ग का विकास कार्य) डामरीकरण कार्य			695.00	166.00			31	19	2	6	4 में कार्य की आवश्यकता नहीं

3	13 वां वित्त आयोग	या.प्र. /5/1539 दिनांक 18. 02.2011	1661.00	650.00	स्टार्म वाटर	661.00	28.03.11					निविदा आमंत्रित एम. आई.सी एवं सामान्य सभा हेतु
					वाटर आडिट	320.00	01.06.11					निविदा आमंत्रित
					24 X7 zone-8	680.00	सूडा से					सूडा से आमंत्रित
4	मार्डनाइजेशन ऑफ फायर सर्विसे	4/ लेखा/ फायर/20 10/7633 दिनांक 16.11.2010	10.62	10.62	चेसिस खरीदने हेतु	10.62	18.03.11					एम.आई.सी. में आमंत्रित निविदा स्वीकृति
			20.63	20.63	बाडी बनाने हेतु	20.63	18.03.11					
			5.00	5.00	काम्बी टूल	5.00	18.03.11	14.06.11				
5	आपदा प्रबंधन	513/ रा.ले. दि. 23. 07.2010	549.00	549.00	रिंग रोड किनारे नाला निर्माण	549.00	13.10.09	31.08.10	335.00	80.00		पूर्णता पर 76 प्रतिशत पूर्ण
6	समग्र विकास कार्य		1050.00	750.00					722.86			
	अधोसंरचना मद अंतर्गत वार्डवार विकास कार्य		1104.85	1104.85					211.21			
	अधोसंरचना मद अंतर्गत नाला निर्माण एवं अन्य विकास कार्य		1397.00	1397.00					810.93			



## नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.) भागीरथी नल जल योजना की जानकारी

क्र.	विवरण	अनुमानित लक्ष्य/संख्या	उपलब्धि संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	भागीरथीनल जल योजना	1900	624	
2	अवैध कनेक्शन नियमितिकरण	1150.	995	

## नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.) जलप्रदाय व्यवस्था की जानकारी

क्र	अनुमानित जनसंख्या 2011	नये जनगणना के अनुसार मकानों की संख्या	निगम द्वारा दिए गए कनेक्शनों की संख्या	दर मासिक	वार्षिक आय	वार्षिक व्यय (लाखों में)				
						वेतन	विद्यु त	रसाय न	मरम्मत	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10 लाख	1.75 लाख	0.45 लाख (अनुमानित)	200.00 संपत्तिकर दाता 60.00 गैर संपत्तिकर दाता	432.74	150.00	750.00	23.60	402.45	1176.05

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)  
निकाय की राजस्व वसूली

प्रपत्र-6  
(राशि लाख में)

दिनांक 31.03.2010 की स्थिति में

राजस्व मद	चालू वर्ष मांग			बकाया मांग		
	मांग	वसूली	वसूली का प्रतिशत	मांग	वसूली	वसूली का प्रतिशत
संपत्तिकर	1242.05	1175.05	94.60%	197.47	171.45	86.82%
समेकितकर	513.64	485.20	94.37%	183.92	160.35	87.18%
जलकर	480.53	415.53	86.47%	106.21	95.50	89.92%
बाजार शुल्क	40.55	37.36	92.13%	20.28	8.07	39.79%
दुकानों का किराया	133.63	87.61	65.56%	70.48	21.90	31.07%
होर्डिंग्स पॉलिसी से आय	54.60	52.43	100.00%	0.00	0.00	0.00%
भवन अनुज्ञा/कालोनाईजर शुल्क	2.34	2.34	100.00%	0.00	0.00	0.00%
अन्य मदों से निकाय की आय (अनिवार्य निधि को छोड़कर)	287.57	290.56	101.04%	0.00	0.00	0.00%
महायोग	2754.99	2546.08	92.41%	578.36	457.27	79.06%

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)  
निकाय की राजस्व वसूली

प्रपत्र-7  
(राशि लाख में)

दिनांक 31.03.2011 की स्थिति में

राजस्व मद	चालू वर्ष मांग			बकाया मांग		
	मांग	वसूली	वसूली का प्रतिशत	मांग	वसूली	वसूली का प्रतिशत
संपत्तिकर	1372.58	1844.93	134.41%	198.22%	300.91	151.81%
समेकितकर	557.63	505.12	90.58%	203.73	163.24	80.12%
जलकर	528.58	432.74	81.87%	206.56	137.71	66.67%
बाजार शुल्क	44.53	91.16	204.71%	0.00	0.00	0.00%
दुकानों का किराया	140.63	107.61	76.52%	86.71	79.43	91.60%
होर्डिंग्स पॉलिसी से आय	176.51	54.79	31.04%	0.00	0.00	0.00%
भवन अनुज्ञा/कालोनाईजर शुल्क	2.30	2.30	100%	0.00	0.00	0.00%
अन्य मदों से निकाय की आय (अनिवार्य निधि को छोड़कर)	386.14	453.62	117.47%	62.00	62.00	100.00%
महायोग	3208.32	3492.27	108.85%	757.22	743.29	98.16

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)  
वेंडर पालिसी की जानकारी

प्रपत्र-8

क्र.	सर्वेक्षित वेंडरों की संख्या	वेंडरों के लिये चिन्हित स्थलों का नाम	क्षेत्रफल	व्यवस्थापित वेंडरों की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	226 (zone-1)				पूर्व में मोवा फलाई ओवर एवं टाटीबंध फलाई ओवर के नीचे वेण्डर को स्थापित करने हेतु स्थानों का चिन्हांकन किया गया था किन्तु उक्त स्थलों में सौन्दर्यीकरण कार्य प्रस्तावित होने के कारण वेण्डर्स का व्यवस्थापन नहीं किया जा सका दिनांक 16.06.2011 को वेण्डर्स बाबत् बैठक में दिये निर्देशानुसार वेण्डर्स का व्यवस्थापन वर्तमान में जहां व्यवसाय कर रहे हैं उसी जगह में किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
2	151 (zone-2)				
3	69 (zone-3)				
4	189 (zone-4)				
5	292 (zone-5)				
6	480 (zone-6)				
7	287 (zone-7)				
8	184 (zone-8)				
योग	1878				

**नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)**  
**भूखण्ड/दुकानों के अनुबंध/लीज नवीनीकरण की स्थिति**  
**बाजार विभाग**

प्रपत्र-9

क्र	भूखण्ड/दुकानों का स्थान	संख्या	लीज समाप्ति अवधि	लीज नवीनीकृत किये गये दुकानों की संख्या		मासिक किराया	नवीनीकरण नहीं होने के कारण
				किये गये	नहीं किये गये		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गांधी बाजार-अ	381	लायसेंसी	—	—	96558	—
2	गांधी बाजार-ब	586	लायसेंसी	—	—	125050	—
3	शास्त्री बाजार	771	लायसेंसी	—	—	65099	—
4	शास्त्री बाजार	55	लीज 2012-13	—	—	65553	—
5	आजाद मार्केट	1 + 17=18	लायसेंसी	—	—	26718	बरखा होटल का प्रकरण उच्च न्यायालय में लंबित
6	ग्रेन गंज कोठा	34	लायसेंसी	—	—	14953	योजना में
7	ग्रेन गंज नवनिर्मित	13	2022	—	—	7794	योजना में
8	सिंचाई विभाग	24	2026	—	—	24000	—
9	निवेदिता स्कूल	13	2023	—	—	10871	—

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)  
भूखण्ड/दुकानों के अनुबंध/लीज नवीनीकरण की स्थिति

प्रपत्र-9

क्र	भूखण्ड/दुकानों का स्थान	संख्या	लीज समाप्ति अवधि	लीज नवीनीकृत किये गये दुकानों की संख्या		मासिक किराया	नवीनीकरण नहीं होने के कारण
				किये गये	नहीं किये गये		
1	2	3	4	5	6	7	8
10	निवेदिता स्कूल	13	2023	—	—	10871	—
11	टिकरापारा	26	2012	—	—	7164	—
12	रविग्राम	42	—	—	—	19585	—
13	कटोरा तालाब	25	2009	—	—	11018	लोकायुक्त में लंबित
14	गंज बाजार	70	—	—	—	13725	योजना में
15	शहीद स्मारक	150	2023	—	—	121209	—
16	नवीन बाजार	44	लायसेंसी	—	—	37221	—
17	निगम मुख्यालय	3	लीज 2028-29	—	—	1815	—
18	मिलेनियम प्लाजा	107	2034	—	—	865155	—
19	जवाहर बाजार	126	लायसेंसी	—	—	495179	—

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)  
भूखण्ड/दुकानों के अनुबंध/लीज नवीनीकरण की स्थिति

प्रपत्र-9

क्र	भूखण्ड/दुकानों का स्थान	संख्या	लीज समाप्ति अवधि	लीज नवीनीकृत किये गये दुकानों की संख्या		मासिक किराया	नवीनीकरण नहीं होने के कारण
				किये गये	नहीं किये गये		
1	2	3	4	5	6	7	8
20	नया बस स्टैण्ड	18	लायसेंसी	—	—	3114	—
21	मोती बाग चौक	20	लायसेंसी	—	—	6114	—
22	राजातालाब	17	लायसेंसी	—	—	2932	—
23	रविग्राम	10	लायसेंसी	—	—	2616	—
24	निराश्रित गृह	4	लायसेंसी	—	—	347	—
25	विवेकानंद नगर	8	लायसेंसी	—	—	3178	—
26	कटोरा तालाब	8	लायसेंसी	—	—	1585	—
27	आर.डी.तिवारी परि	14	2018	—	—	4235	—
28	आर.डी.तिवारी परि	14	2011	—	—	7762	—

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)  
भूखण्ड/दुकानों के अनुबंध/लीज नवीनीकरण की स्थिति

प्रपत्र-9

क्र	भूखण्ड/दुकानों का स्थान	संख्या	लीज समाप्ति अवधि	लीज नवीनीकृत किये गये दुकानों की संख्या		मासिक किराया	नवीनीकरण नहीं होने के कारण
				किये गये	नहीं किये गये		
1	2	3	4	5	6	7	8
29	आर.डी.तिवारी परि	17	2011	—	—	10616	—
30	पं.सखाराम दुबे स्कूल	10	2018	—	—	8461	—
31	श.स्मारक स्कूल परि	8	2016	—	—	2300	—
32	देवेन्द्र नगर मोड़	47	2011	—	—	6917	—
33	पुरैना	8	2011	—	—	1840	—
34	फाफाडीह चौक	41	2016	—	—	49965	—
35	खालसा स्कूल के सामने	67	2016	—	—	75700	—
36	नया बस स्टैण्ड के सामने	57	2016	—	—	38925	—
37	आर.डी.ए.कालोनी	25	2016	—	—	13865	—
38	तेलघानी नाका	10	2016	—	—	6451	—

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)  
भूखण्ड/दुकानों के अनुबंध/लीज नवीनीकरण की स्थिति

क्र	भूखण्ड/दुकानों का स्थान	संख्या	लीज समाप्ति अवधि	लीज नवीनीकृत किये गये दुकानों की संख्या		मासिक किराया	नवीनीकरण नहीं होने के कारण
				किये गये	नहीं किये गये		
1	2	3	4	5	6	7	8
39	भाठागांव	21	2017	—	—	8925	—
40	संजय नगर	18	2019	—	—	9575	—
41	खमतराई—अ	25	2017	—	—	12725	—
42	खमतराई—ब	9	2019	—	—	108000	—
43	कबीर नगर	7	2017	—	—	3575	—
44	कालीबाड़ी	59	2016	—	—	67850	—
45	डंगनिया	14	2019	—	—	14000	—
46	चंगोरा भाठा	24	2019	—	—	24000	—
47	रिंगरोड—2भनपुरी	75/1	2020	—	—	1000	—
48	मंगल बाजार	31	2019	—	—	31000	—

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)  
भूखण्ड/दुकानों के अनुबंध/लीज नवीनीकरण की स्थिति

प्रपत्र-9

क्र	भूखण्ड/दुकानों का स्थान	संख्या	लीज समाप्ति अवधि	लीज नवीनीकृत किये गये दुकानों की संख्या		मासिक किराया	नवीनीकरण नहीं होने के कारण
				किये गये	नहीं किये गये		
1	2	3	4	5	6	7	8
49	तिलक नगर	21/9	2019	—	—	9000	—
50	फाफाडीह टिम्बर	18/11	2010	—	—	11000	—
51	महिला समृद्धि बा.	64/62	2019	—	—	31000	—
52	विकलांग बाजार	15/13	2020	—	—	6500	—
	नजूल विभाग						
53	मौदहापारा	12	लायसेंसी	—	—	76854	3 विवादित
54	नर्मदा पारा	11	लायसेंसी	—	—	20784	विवादित एवं मलमा हटाया गया
55	डिस्टलरी रोड	9	लायसेंसी	—	—	32574	विवादित एवं मलमा हटाया गया

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)  
भूखण्ड/दुकानों के अनुबंध/लीज नवीनीकरण की स्थिति

प्रपत्र-9

क्र	भूखण्ड/दुकानों का स्थान	संख्या	लीज समाप्ति अवधि	लीज नवीनीकृत किये गये दुकानों की संख्या		मासिक किराया	नवीनीकरण नहीं होने के कारण
				किये गये	नहीं किये गये		
1	2	3	4	5	6	7	8
56	गंज पड़ाव	295	लायसेंसी	—	—	1589933	59 विवादित एवं उच्च न्यायालय प्रकरण
57	गंज पड़ाव	48	स्थायी	06 (01.04.00 से 31.03.30)	42	534753	योजना में
58	नयापारा	21	लायसेंसी	—	—	29556	—
59	अमरदीप टाकीज रोड	6	लायसेंसी	—	—	37696	—
60	शास्त्री बाजार	1	लायसेंसी	—	—	1392	—
61	बैजनाथ पारा	6	लायसेंसी	—	—	10740	—
62	तेलीबांधा	2	लायसेंसी	—	—	11028	—

**नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)**  
**भूखण्ड/दुकानों के अनुबंध/लीज नवीनीकरण की स्थिति**

प्रपत्र-9

क्र	भूखण्ड/दुकानों का स्थान	संख्या	लीज समाप्ति की अवधि	लीज नवीनीकृत किये गये दुकानों की संख्या		मासिक किराया	नवीनीकरण नहीं होने के कारण
				किये गये	नहीं किये गये		
1	2	3	4	5	6	7	8
63	राजातालब	1	लायसेंसी	—	—	1392	—
64	आर.डी.तिवारी स्कूल	1	लायसेंसी	—	—	1392	—
65	महामाई पारा	1	लायसेंसी	—	—	1392	—
66	अनुपम गार्डन	1	लायसेंसी	—	—		रोड चौड़ीकरण से हटाया गया
67	आमापारा	1	लायसेंसी	—	—	2088	—
68	भोईपारा	1	लायसेंसी	—	—	1392	—
69	बुढ़ापारा	1	लायसेंसी	—	—	7380	—
70	टिकरापारा टर्निंग	1	लायसेंसी	—	—	4572	—
71	एडवर्ड रोड	2	लायसेंसी	—	—	32244	—

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)  
भूखण्ड/दुकानों के अनुबंध/लीज नवीनीकरण की स्थिति

प्रपत्र-9

क्र	भूखण्ड/दुकानों का स्थान	संख्या	लीज समाप्ति की अवधि	लीज नवीनीकृत किये गये दुकानों की संख्या		मासिक किराया	नवीनीकरण नहीं होने के कारण
				किये गये	नहीं किये गये		
1	2	3	4	5	6	7	8
72	एडवर्ड रोड	1	स्थायी (15.06.2001)	—	—	1392	—
73	गोल बाजार	1	लायसेंसी	—	—	1392	—
74	कमासी पारा	1	लायसेंसी	—	—	1392	—
75	छोटापारा	1	लायसेंसी	—	—	1392	—
76	नलघर	1	लायसेंसी	—	—	156	—
77	शांति नगर	1	लायसेंसी	—	—	3180	—
78	कटोरा तालाब	1	लायसेंसी	—	—	3180	—
79	सिविल लाईन	2	लायसेंसी	—	—	36648	—
80	सुभाष स्टेडियम	17	लायसेंसी	—	—	74280	—

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)  
भूखण्ड/दुकानों के अनुबंध/लीज नवीनीकरण की स्थिति

प्रपत्र-9

क्र	भूखण्ड/दुकानों का स्थान	संख्या	लीज समाप्ति की अवधि	लीज नवीनीकृत किये गये दुकानों की संख्या		मासिक किराया	नवीनीकरण नहीं होने के कारण
				किये गये	नहीं किये गये		
1	2	3	4	5	6	7	8
81	नया बस स्टैण्ड	57	लायसेंसी	—	—	209292	01 प्रकरण उ.न्या.में
82	रैन बसेरा	9	लायसेंसी	—	—	35064	—
83	रैन बसेरा	1	स्थायी (06.09.19 तक)	—	—	46904	—
84	पुराना बस स्टैण्ड	23	स्थायी	—	—	290199	—
85	पुराना बस स्टैण्ड	18	लायसेंसी	—	—	143520	—

प्रपत्र-10

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)  
स्थापना व्यय संबंधित जानकारी

(राशि लाख में)

दिनांक 31.03.2011 की स्थिति में

क्र	वर्ष	नगर पालिका की राजस्व आय	स्थापना पर व्यय	स्थापना व्यय प्रतिशत	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>2010-11</b>	<b>927664484</b>	<b>529562701</b>	<b>57.09%</b>	

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र-11

विगत वित्तीय वर्षों में 13 वे वित्त आयोग की अनुशंसा  
प्रदत्त राशि किये गये वास्तविक व्यय और बचत की  
जानकारी

(राशि लाख में)

क्र .	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष	मद/प्रयोजन का विवरण	प्रदत्त राशि	वास्तविक राशि	बचत राशि	बचत का कारण व अन्य अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1		2011-12	13वां वित्त आयोग	650.00	1661.00	—	—